



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Área (m²):

540,60

Município:

ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/SP

Objeto:

REFORMA E ADEQUAÇÃO - PROJETO GURI

Localidade:

RUA XAVIER RIBEIRO, S/Nº - Coord. Geográficas: 22° 11' 43" S, 46° 44' 52" O

Centro Administrativo "Marilza Oliveira Gomes Pereira", Av. Washington Luiz, 50 - Espírito Santo do Pinhal / SP - Tel: (19) 3651 9699 - www.pinhall.sp.gov.br

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO (%)	MÊS-1		MÊS-2		MÊS-3		MÊS-4		MÊS-5	
				PARCELA (%)	ACUMULADO (%)	PARCELA (%)	ACUMULADO (%)	PARCELA (%)	ACUMULADO (%)	PARCELA (%)	ACUMULADO (%)	PARCELA (%)	ACUMULADO (%)
1	REFORMA - PAVIMENTO TÉRREO												
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.795,49	4,39%	28,81%	28,81%	56,34%	85,15%	14,85%	100,00%		100,00%		100,00%
1.2	ALVENARIA	5.563,30	1,18%					68,12%	68,12%	31,88%	100,00%		100,00%
1.3	LAJE - APOIO CAIXA D'ÁGUA	1.944,54	0,41%			100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
1.4	FORRO	14.775,81	3,12%							45,37%	45,37%	54,63%	100,00%
1.5	REVESTIMENTO	54.231,71	11,46%			26,58%	26,58%	56,11%	82,69%	17,31%	100,00%		100,00%
1.6	PINTURA INTERNA	10.376,85	2,19%							35,08%	35,08%	64,92%	100,00%
1.7	ESQUADRIAS	18.016,14	3,81%					11,78%	11,78%	47,69%	59,47%	40,53%	100,00%
1.8	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	11.857,11	2,51%			5,11%	5,11%		5,11%	80,78%	85,89%	14,11%	100,00%
1.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	6.174,46	1,30%			85,25%	85,25%	14,47%	99,72%	0,28%	100,00%		100,00%
2	REFORMA - PAVIMENTO INTERIOR												
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.742,40	2,06%	68,30%	68,30%	31,70%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2.2	ALVENARIA	4.531,43	0,96%	72,90%	72,90%	27,10%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2.3	REVESTIMENTO	20.232,97	4,28%	42,40%	42,40%	36,74%	79,14%		79,14%	20,86%	100,00%		100,00%
2.4	PINTURA INTERNA	20.485,52	4,33%							56,81%	56,81%	43,19%	100,00%
2.5	ESQUADRIAS	17.141,51	3,62%	14,95%	14,95%	8,34%	23,29%		23,29%	62,78%	86,07%	13,93%	100,00%
2.6	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	3.368,62	0,71%	9,05%	9,05%	78,26%	87,31%		87,31%		87,31%	12,69%	100,00%
2.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	5.215,57	1,10%	65,66%	65,66%	25,45%	91,11%		91,11%		91,11%	8,89%	100,00%
3	REFORMA - COBERTURA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES (MANUTENÇÕES, PINTURA EXTERNA, LIMPEZA)												
3.1	CANTEIRO	7.742,70	1,64%	34,20%	34,20%	34,20%	68,40%		68,40%		68,40%	31,60%	100,00%
3.2	CONSERVAÇÃO DE ELEMENTOS DE FACHADA / IMPERMEABILIZAÇÃO	2.076,27	0,44%	35,98%	35,98%	64,02%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3.3	CONSERVAÇÃO DE COBERTURA - TELHAMENTO, CALHAS E RUFO	39.461,23	8,34%	81,58%	81,58%	18,42%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3.4	CORRIMÃO - ESCADAS EXTERNAS	2.856,49	0,60%									100,00%	100,00%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Área (m²): **540,60** Município: **ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/SP**

Objeto:

REFORMA E ADEQUAÇÃO - PROJETO GURI

Localidade:

RUA XAVIER RIBEIRO, S/Nº - Coord. Geográficas: 22° 11' 43" S, 46° 44' 52" O

Centro Administrativo "Marilza Oliveira Gomes Pereira", Av. Washington Luiz, 50 - Espírito Santo do Pinhal / SP - Tel: (19) 3651 9699 - www.pinhall.sp.gov.br

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO (%)	MÊS-1		MÊS-2		MÊS-3		MÊS-4		MÊS-5	
				PARCELA (%)	ACUMULADO (%)	PARCELA (%)	ACUMULADO (%)	PARCELA (%)	ACUMULADO (%)	PARCELA (%)	ACUMULADO (%)	PARCELA (%)	ACUMULADO (%)
3.5	ESCADA METÁLICA INTERNA	10.386,75	2,20%					90,91%	90,91%	9,09%	100,00%		100,00%
3.6	PINTURA EXTERNA - EDIFICAÇÃO/MURO	28.817,91	6,09%									100,00%	100,00%
3.7	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS	7.486,36	1,58%									100,00%	100,00%
3.8	LIMPEZA GERAL DA OBRA	6.616,94	1,40%	18,50%	18,50%	18,50%	37,00%	18,50%	55,50%	18,50%	74,00%	26,00%	100,00%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO												
4.1	RETIRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.428,60	0,30%	33,33%	33,33%	33,33%	66,66%	16,67%	83,33%	16,67%	100,00%		100,00%
4.2	QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA	9.366,91	1,98%			37,11%	37,11%	39,50%	76,61%	14,84%	91,45%	8,55%	100,00%
4.3	TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELÉTRICA	40.636,80	8,59%			17,19%	17,19%	41,40%	58,59%	41,41%	100,00%		100,00%
4.4	CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	64.375,00	13,61%			38,72%	38,72%	30,64%	69,36%	30,64%	100,00%		100,00%
4.5	DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA	12.880,04	2,72%			5,11%	5,11%	32,10%	37,21%	62,79%	100,00%		100,00%
4.6	ILUMINAÇÃO	14.577,46	3,08%									100,00%	100,00%
	TOTAIS - %			14,39%	14,39%	21,15%	35,55%	20,21%	55,75%	24,25%	80,00%	20,00%	100,00%
	TOTAIS - R\$	473.162,89	100,00%	68.107,29	68.107,29	100.080,30	168.187,60	95.610,44	263.798,04	114.748,36	378.546,40	94.616,49	473.162,89

Espírito Santo do Pinhal, 02 de Fevereiro de 2022

Responsável Técnico - Fiscalização
Nome: Paulo José Costa
CAU-SP nº A 122855-2

Responsável Técnico - Orçamento
Nome: Engº Civil VANDERLEI BARBOZA
CREA nº: 060.504.423-8