



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Obra: INTERVENÇÕES NAS REDES DE MICRODRENAGEM DA
AVENIDA RAFAEL GUALDA GARCIA
Bancos B.D.I. - 20,85%
CPOS - 12/2021 - São Paulo

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (FÍSICO-FINANCEIRO)					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	PLACA DA OBRA	100,00% 4.506,28	100,00% 4.506,28		
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 3.901,76	100,00% 3.901,76		
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADA	100,00% 48.313,32	100,00% 48.313,32		
4	EXECUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TUBOS DE CONCRETO PB SIMPLES - Ø 600mm	100,00% 157.447,12	50,00% 78.723,56	50,00% 78.723,56	
5	EXECUÇÃO DE BOCOS-DE-LOBO	100,00% 101.388,12	100,00% 101.388,12		
6	EXECUÇÃO DE POÇOS DE VISITA	100,00% 57.196,01		100,00% 57.196,01	
7	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00% 120.921,23			100,00% 120.921,23
8	LIMPEZA FINAL	100,00% 3.929,08			100,00% 3.929,08
Porcentagem			27,22%	47,69%	25,09%
Custo			R\$ 135.444,92	R\$ 237.307,69	R\$ 124.850,32
Porcentagem Acumulado			27,22%	74,91%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 135.444,92	R\$ 372.752,61	R\$ 497.602,93

Esírito Santo do Pinhal, 08 de Fevereiro de 2022.

ODILON ANTONIO LEME DA COSTA
engenheiro CIVIL

Odilon Antonio Leme da Costa
Engenheiro Civil
CREA: 060058659

78