

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO						
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL						
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO			EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAL NA AVENIDA RAFAEL GUALDA GARCIA, NA RUA ANTONIO CANHADAS E NA RUA ELIAS JACOB						
			BDI = 20,85						
A realizar em Mês(es)									
Descrição da Atividade	Ordem	1	2	3	4	5	6	Total	
SERVIÇOS PRELIMINARES	1	30.480,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	30.480,67	
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2	55.374,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	55.374,53	
EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TUBOS DE CONCRETO – Ø 600 mm e Ø 400 mm	3	186.283,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	186.283,67	
EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO	4	R\$ 0,00	133.802,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	133.802,46	
EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA	5	R\$ 0,00	49.165,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	49.165,60	
DISSIPADOR DE ENERGIA	6	R\$ 0,00	6.996,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6.996,13	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	112.552,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	112.552,02	
LIMPEZA FINAL DE OBRA	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10.887,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10.887,38	
Total por Período		272.138,87	189.964,19	123.439,40	0,00	0,00	0,00	585.542,46	
Valor de Contrapartida		86.502,17	53.808,83	31.270,22	0,00	0,00	0,00	171.581,22	
Financiamento FEHIDRO		R\$ 185.636,70	R\$ 136.155,36	R\$ 92.169,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 413.961,24	

Município de Espírito Santo do Pinhal, 07 de janeiro de 2025

Responsável legal:
Sergio Del Bianchi Junior
Prefeito Municipal Espírito Santo do Pinhal

Gestor do convênio
Carlos Alberto Benedito Junior
Diretor Departamento de Obras

Elias Mauch Ferreira
Responsável técnico:
Elias Mauch Ferreira
CREA-SP 5070383571

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 07 Janeiro 2025, 14:50:22



Status: Assinado

Documento: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO MICRORRENAGEM RUA RAFAEL GUALDA GARCIA.Pdf

Número: 41a45ec8-9a32-482a-9cb0-65135cdaada4

Data da criação: 07 Janeiro 2025, 14:46:59

Criado por: elias_mauch@yahoo.com.br

Hash do documento original (SHA256): d8d5baedce16e774de4afb75f1ae0036b114fd4c09f3623cfcd1ed633c717531



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

<p>Assinado via ZapSign by Truora</p> <p>ELIAS MAUCH FERREIRA</p> <p>Data e hora da assinatura: 07 Janeiro 2025, 14:50:20 Token: d9966fd2-654b-43ed-8a40-67a0b5c723f1</p>	<p>Assinatura</p> <p><i>Elias Mauch Ferreira</i></p> <p>Elias Mauch Ferreira</p>
<p>Pontos de autenticação:</p> <p>Telefone: + 5519981345164 E-mail: elias_mauch@yahoo.com.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>Localização aproximada: -22.203597, -46.740275 IP: 143.208.192.189 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36</p>

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 41a45ec8-9a32-482a-9cb0-65135cdaada4, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](#)

ZapSign 41a45ec8-9a32-482a-9cb0-65135cdaada4. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.