



## Município de Espírito Santo do Pinhal

Av. Washington Luís, 50 – Tel: (19) 3651-9699 – www.pinhal.sp.gov.br

### CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

**OBJETO:** Reforma de Quadras do Estádio Municipal

**LOCAL:** Local: Estádio Municipal

**BDI:** 25%

**PLANILHA DESONERADA**

Item	SERVIÇO	VALORES	Peso (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL R\$
				(%)	Valor R\$	(%)	Valor R\$	(%)	Valor R\$	
1	Demolição / Revestimentos (muretas)	10.236,48	4,74%	100,00%	10.236,48	0,00%	-	0,00%	-	10.236,48
2	Pintura - muretas e quadra esportiva	18.651,67	8,63%	50,00%	9.325,83	50,00%	9.325,83	0,00%	-	18.651,67
3	Iluminação da quadra	19.312,92	8,94%	0,00%	-	50,00%	9.656,46	50,00%	9.656,46	19.312,92
4	Fechamento de alambrado com tubo sobre mureta	23.608,16	10,92%	50,00%	11.804,08	50,00%	11.804,08	0,00%	-	23.608,16
5	Demolição de piso existente / muretas / aterro	11.159,26	5,16%	50,00%	5.579,63	50,00%	5.579,63	0,00%	-	11.159,26
6	Execução de novo piso de quadra	46.597,32	21,56%	50,00%	23.298,66	50,00%	23.298,66	0,00%	-	46.597,32
7	Fechamento de alambrado com mourões	8.943,42	4,14%	0,00%	-	100,00%	8.943,42	0,00%	-	8.943,42
8	Fechamento de alambrado com tubo sobre mureta	16.095,16	7,45%	50,00%	8.047,58	50,00%	8.047,58	0,00%	-	16.095,16
9	Iluminação da quadra	19.312,92	8,94%	0,00%	-	50,00%	9.656,46	50,00%	9.656,46	19.312,92
10	Pintura - muretas e quadra esportiva	23.497,32	10,87%	50,00%	11.748,66	50,00%	11.748,66	0,00%	-	23.497,32
11	Escada de acesso/portões	18.714,29	8,66%	0,00%	-	50,00%	9.357,15	50,00%	9.357,15	18.714,29
<b>Total</b>		<b>216.128,91</b>	<b>100,00%</b>		<b>80.040,92</b>		<b>107.417,93</b>		<b>28.670,07</b>	<b>216.128,91</b>
<b>Total com BDI de 25%</b>		<b>260.456,95</b>			<b>96.457,31</b>		<b>129.449,34</b>		<b>34.550,30</b>	<b>260.456,95</b>
<b>Acumulado</b>					<b>96.457,31</b>		<b>225.906,66</b>		<b>260.456,95</b>	
<b>(%) Acumulado</b>					<b>37,03%</b>		<b>86,73%</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Prefeita Municipal

Newton C. de Negreiro  
Crea 5060662642 SP