

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP						
	PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO						
	AVENIDA WASHINGTON LUIÍS, Nº 50 - CENTRO – EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL						
	ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP – CNPJ Nº 45.739.083/0001-73						
Objeto:	Ampliação de Infraestrutura Escolar – Escola APAM	BDI:	23,54%	em Desoneração Font	CDHU 199	FDE 08/2025	
Local:	Rua Ricardo Rossati, nº 150 – Espírito Santo do Pinhal – SP	Atualizado:	22/10/2025		SINAPI - SETEMBRO 2024		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,41%	6,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 18.288,83	R\$ 18.288,83				
2	FUNDAÇÕES	3,78%	1,89%	1,89%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 10.773,86	R\$ 5.386,93	R\$ 5.386,93			
3	ALVENARIA	9,08%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00%	0,00%
		R\$ 25.909,38	R\$ 12.954,69	R\$ 12.954,69			
4	ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS)	8,72%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,36%	4,36%
		R\$ 24.890,92				R\$ 12.445,46	R\$ 12.445,46
5	SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	17,03%	0,00%	8,52%	8,52%	0,00%	0,00%
		R\$ 48.599,10		R\$ 24.299,55	R\$ 24.299,55		
6	COBERTURA	8,09%	0,00%	4,05%	4,05%	0,00%	0,00%
		R\$ 23.086,01		R\$ 11.543,01	R\$ 11.543,01		
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12,32%	0,00%	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%
		R\$ 35.162,42		R\$ 8.790,61	R\$ 8.790,61	R\$ 8.790,61	R\$ 8.790,61
8	AG-04 ABRIGO PARA GÁS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	3,45%	0,00%	0,00%	1,73%	1,73%	0,00%
		R\$ 9.853,30			R\$ 4.926,65	R\$ 4.926,65	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,51%	0,00%	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%
		R\$ 21.428,13		R\$ 5.357,03	R\$ 5.357,03	R\$ 5.357,03	R\$ 5.357,03
10	REVESTIMENTOS	23,09%	0,00%	0,00%	0,00%	11,54%	11,54%
		R\$ 65.872,60				R\$ 32.936,30	R\$ 32.936,30
11	LIMPEZA FINAL	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,52%
		R\$ 1.473,00					R\$ 1.473,00
VALOR MENSAL DA OBRA		100,00%					
VALOR ACUMULADO		R\$ 285.337,55	R\$ 36.630,45	R\$ 68.331,81	R\$ 54.916,84	R\$ 64.456,05	R\$ 61.002,40
			12,84%	36,79%	56,03%	78,62%	100,00%
			R\$ 36.630,45	R\$ 104.962,26	R\$ 159.879,11	R\$ 224.335,15	R\$ 285.337,55