



Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal

OBRA:	Revitalização da Pista de Skate	Arq*:	Elton Maeda	REVISÃO 00
LOCAL:	Rua Jabobe Worms, Centro - Espírito Santo do Pinhal/SP	CAU:	A72570-6	
MUNICÍPIO:	Espirito Santo do Pinhal/SP	A.R.T.:	0	

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE SKATE	SINAPI - 05/2020 -	20,5%	Não Desonerado: 0,00%
	São Paulo		
	CPOS - 03/2020 -		
	São Paulo		

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		3.615,00	3.615,00		
2	DEMOLIÇÕES	100,00%	100,00%		
		17.090,89	17.090,89		
3	PISO DE CIMENTO POLIDO	100,00%	50,00%	50,00%	
		50.384,59	25.192,30	25.192,30	
4	CONSTRUÇÕES EM CONCRETO	100,00%		100,00%	
		30.768,58		30.768,58	
5	PLATAFORMA COM ESCADARIA E RAMPA	100,00%		100,00%	
		16.983,36		16.983,36	
6	REFORMA DAS RAMPAS E ARQUIBANCADA	100,00%		100,00%	
		6.451,99		6.451,99	
7	ACABAMENTOS	100,00%		100,00%	
		2.911,76		2.911,76	
8	PINTURA	100,00%		100,00%	
		1.263,87		1.263,87	
9	PONTO DE HIDRATAÇÃO	100,00%			100,00%
10	ILUMINAÇÃO	100,00%			100,00%
		25.906,76			25.906,76
11	LIMPEZA FINAL	100,00%			100,00%
Porcentagem			25,55%	46,51%	27,94%
Custo			45.898,19	83.571,86	50.199,22
Porcentagem Acumulado			25,55%	72,06%	100,0%
Custo Acumulado			45.898,18	129.470,04	179.669,26

Responsável pelo Tomador

Sergio Del Bianchi Junior
Prefeito Municipal de Espírito Santo do Pinhal

Responsável técnico pelo Orçamento

Arquiteto(a): Elton Maeda
CAU: A72570-6
ART/RRT: 0